

АКТ
о результатах контроля за соблюдением концессионером
ООО «Стандарткомстрой» условий концессионного соглашения
от 02.09.2019 года б/н.

р.п. Маркова

«30»июня 2020 г.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», пунктом 2 (раздел Контроль Концедента») Концессионного соглашения б/н от 02.09.2019 г. комиссией проведены контрольные мероприятия за соблюдением Концессионером ООО «Стандарткомстрой» условий Концессионного соглашения в части:

- а) осуществления Концессионером в установленные сроки реконструкции и (или) модернизации объектов Концессионного соглашения;
- б) использования (эксплуатации) Концессионером объектов Концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены Концессионным соглашением;
- в) контроля за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в приложении к Концессионному соглашению;
- г) поддержки Концессионером объектов Концессионного соглашения в исправном состоянии, проведении за счет Концессионера текущего и капитального ремонтов.

Проверяемый период: с 16 сентября 2019 г. Контрольные мероприятия проводились по состоянию на 30 июня 2020 г.

По результатам проведения контрольных мероприятий выявлено: осуществление Концессионером в установленные сроки реконструкции и (или) модернизации объектов Концессионного соглашения не выполнялись в связи с полной неоплатой гарантирующей организацией (МУП «Водоканал» г. Иркутск и МУП «Водоканал» г. Шелехов) за транспортировку холодной воды и канализации; капитальный ремонт также не проводился.

Требования по результатам проведения контрольных мероприятий: необходимость осуществления Концессионером в установленные сроки реконструкции и (или) модернизации объектов Концессионного соглашения и проведение за счет Концессионера капитального ремонта объектов Концессионного соглашения.

Во время контрольных мероприятий установлено следующее: условия Концессионного соглашения по состоянию на 30 июня 2020 года соблюдаются не в полном объеме.

Прилагаемые к акту документы: отчет о выполнении производственной программы за 2019 год ООО «Стандарткомстрой» на 4 листах, отчет о выполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2020 года на 2 листах, аварийные акты.

Подписи Сторон

от Концедента

И. о. Главы администрации
Марковского муниципального образования


/ Д. М. Чуб /

от Концессионера

Генеральный директор
ООО «Стандарткомстрой»


Т. А. Дуплинская



Утверждено: _____ /Дуплинская Т.А.
 Руководитель регулируемой организации

(подпись) (расшифровка)

МУИ* ИРН 3001000000

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА

2019 год

(отчетный период)

Общество с ограниченной ответственностью «Стандарткомстрой»

(наименование организации)

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения ООО «Стандарткомстрой» на территории Иркутской области на 2019 – 2022 годы

(наименование производственной программы)

Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения:

Наименование мероприятия	Период реализации мероприятий		Причины отклонения
	План	Факт	
I	2	3	4
Мероприятия по текущему ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	01.12.2019	01.12.2019	
Мероприятия по капитальному ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	01.12.2019	-	Нет поступления средств по договорам транспортировки
Мероприятия, предусмотренные инвестиционной программой	-	-	-

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий:

Наименование	Величина показателя, тыс. руб.		Причины отклонения
	План	Факт	
1	2	3	4
Мероприятия по текущему ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	33,1	33,1	
Мероприятия по капитальному ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	710,4	-	Нет поступления средств по договорам транспортировки
Мероприятия, предусмотренные инвестиционной программой	-	-	-

Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения:

Наименование показателей	Ед. изм.	Значения показателей		Причины отклонения
		Плановые показатели	Фактические показатели	
1	2	3	4	5
Показатели надежности и бесперебойности				
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,988	0,790	
Показатели энергетической эффективности				
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	10,6	9,4	

* К отчету прилагаются документы подтверждающие выполненные работы, затраты.



Утверждено руководителем регулируемой организации /Дуплинская Т.А.

(подпись) / (расшифровка)
М.П.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА

2019 ГОД

(отчетный период)
Общество с ограниченной ответственностью «Стандарткомстрой»

(наименование организации)

Производственная программа в сфере водоотведения ООО «Стандарткомстрой» на территории Иркутской области на 2019 – 2022 годы

(наименование производственной программы)

Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения:

Наименование мероприятия	Период реализации мероприятий		Причины отклонения
	План	Факт	
1	2	3	4
Мероприятия по текущему ремонту объектов централизованных систем водоотведения	01.12.2019	01.12.2019	
Мероприятия по капитальному ремонту объектов централизованных систем водоотведения	01.12.2019	-	Нет поступления средств по договорам транспортировки
Мероприятия, предусмотренные инвестиционной программой	-	-	-

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий:

Наименование	Величина показателя, тыс. руб.		Причины отклонения
	План	Факт	
I	2	3	4
Мероприятия по текущему ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	292,23	132,00	Нет поступления средств по договорам транспортировки
Мероприятия по капитальному ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	1 365,00	-	Нет поступления средств по договорам транспортировки
Мероприятия, предусмотренные инвестиционной программой	-	-	

Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения:

Наименование показателей	Ед. изм.	Значения показателей		Причины отклонения
		Плановые показатели	Фактические показатели	
I	2	3	4	5
Показатели надежности и бесперебойности				
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	1,900	0,640	
Показатели энергетической эффективности				
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт/час/куб.м	1,501	1,329	

*К отчету прилагаются документы подтверждающие выполненные работы, затраты.

3	Модернизация водопроводной сети от ВК I до ВК 5	2020	2020	147 м	-	1 000,00				
...										
<i>в том числе по водопользованию</i>										
30	Модернизация КНС № 4 (Установка жируловителя)	2020	2020	1 шт.	-	400,00				
...										

* К отчету прилагаются подтверждающие документы (выполнение мероприятий, финансирование).

Пояснения к отчету: Нет поступления денежных средств по договорам транспортировки